

## Dachdeckungsarbeiten

# Schieferdeckung Altdeutsche Deckung

Bauvorhaben:

---

---

---

---

Bauherr:

---

---

---

---

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
1.01	<p><b>ca. _____ qm Schalung</b></p> <p>Schalung auf Dachfläche mit Brettern, ungehobelt, parallel besäumt, nach DIN 4074 auf vorhandene Holzunterkonstruktion aufbringen. Die Bretter sind mit verzinkten Drahtstiften zu befestigen. Lichter Sparrenabstand : 60 cm Mindestdicke der Schalung : 24 mm</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.01	<p><b>ca. _____ qm Schalung</b></p> <p>Schalung auf Dachfläche mit Brettern, ungehobelt, parallel besäumt, nach DIN 4074 auf vorhandene Holzunterkonstruktion aufbringen. Die Bretter sind mit verzinkten Drahtstiften zu befestigen. Lichter Sparrenabstand : &gt; 60 cm Mindestdicke der Schalung : 30 mm</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p><b>ca. _____ qm Vordeckung</b></p> <p>Vordeckung auf Schalung aus Brettern oder Holzwerkstoffen aus einer Lage diffusionsoffener, gewebeverstärkter Kunststoffbahn, "Tyvek HD plus", Höhenüberdeckung mind. 80 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p><b>ca. _____ qm Vordeckung</b></p> <p>Vordeckung auf Schalung aus Brettern oder Holzwerkstoffen aus einer Lage Glasvlies-Bitumendachbahn DIN 52 143 -V13 besandet, Höhenüberdeckung mind. 80 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Ganze und Halbe, Dachneigung 25-30°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Halbe und Viertel, Dachneigung 25-35°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Viertel und Achtel, Dachneigung 30-40°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Achtel und Zwölftel, Dachneigung 35-50°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Zwölftel und Sechzehntel, Dachneigung 40-60°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit normalem Hieb, Sortierung Sechzehntel und Zweiunddreißigstel, Dachneigung > 50°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung Ganze und Halbe Dachneigung 25-30°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung Halbe und Viertel, Dachneigung 25-35°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung Viertel und Achtel, Dachneigung 30-40°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung Achtel und Zwölftel, Dachneigung 35-50°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung Zwölftel und Sechzehntel, Dachneigung 40-60°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ qm Altdeutsche Deckung**

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung mit scharfem Hieb, Sortierung Sechzehntel und Zweiunddreißigstel, Dachneigung > 50°, auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		<b>Übertrag:</b> _____	
<b>1.04</b>	<b>ca. _____ m Deckung der Traufen</b>		
	Deckung der Traufen mit eingebundenem Fuß- und Gebindestein in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
<b>1.05</b>	<b>ca. _____ m Deckung der Firste</b>		
	Deckung der Firste, einseitig, mit Steingrößen wie in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
<b>1.06</b>	<b>ca. _____ m Deckung der Grate</b>		
	Deckung der Grate mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung mit Überstand.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
<b>1.08</b>	<b>ca. _____ m Deckung der Ortgänge</b>		
	Deckung der Ortgänge mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung mit Überstand.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
		<b>Übertrag:</b> _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.09 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen**

Deckung der eingebundenen Haupt- und Sattelkehlen als linke oder rechte Kehle, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.09 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen**

Deckung der Haupt- und Sattelkehlen als eingebundene Herzkehle in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.09 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen**

Deckung der Haupt- und Sattelkehlen als untergelegte Herzkehle in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.0 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wangenkehlen**

Deckung der eingebundenen Wangenkehlen, bis 50° Dachneigung eingehend gedeckt, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.1.1 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wandkehlen**

Deckung der eingebundenen Wandkehlen, eingehend gedeckt, Kehlsteine mit rundem Rücken, in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Anbringen und Liefern des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.2 ca. \_\_\_\_\_ qm Kaminfläche**

Kaminfläche mit Fredeburger Schiefer® in altdeutscher, Deckung, Sortierung 1/32tel eindecken.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.3 ca. \_\_\_\_\_ qm Kleinflächen unter 5 qm**

Kleinflächen unter 5 qm mit Fredeburger Schiefer® als altdeutsche Deckung eindecken. Diese Position gilt als Zulage zu Pos. 1.03.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.4 ca. \_\_\_\_\_ Stück Dachhaken, verzinkt**

Verzinkte Dachhaken liefern und fachgerecht nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft einbauen. Die Deckung der Dachhaken erfolgt auf Metallunterlage.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.1.4 ca. \_\_\_\_\_ Stück Dachhaken, Kupfer**

Kupfer Dachhaken liefern und fachgerecht nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft einbauen. Die Deckung der Dachhaken erfolgt auf Metallunterlage.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.5 ca. \_\_\_\_\_ m Schneefanggitter, verzinkt**

Verzinktes Schneefanggitter inkl. der dazugehörigen Schneefangstützen (Gebirgsstützen) und der erforderlichen Befestigungsmittel einbauen. Die Schneefangstützen sind auf Metallunterlage einzudecken.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.5 ca. \_\_\_\_\_ m Schneefanggitter, Kupfer**

Kupferschneefanggitter inkl. der dazugehörigen Schneefangstützen (Gebirgsstützen) und der erforderlichen Befestigungsmittel einbauen. Die Schneefangstützen sind auf Metallunterlage einzudecken.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.1.6 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		<b>Übertrag:</b> _____	
1.1.7	<b>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</b>		
	Anarbeiten der Deckung an vorhandene Metallkehlen, einseitig, in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.1.8	<b>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</b>		
	Anarbeiten der Deckung an vorhandene Metallkehlen, beidseitig, in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.1.9	<b>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</b>		
	Anarbeiten der Deckung an bauseits mit Metall eingefasste Schornsteine in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.2.0	<b>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</b>		
	Anarbeiten der Deckung an mit Metall eingefasste Dachgauben in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.2.1	<b>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</b>		
	Anarbeiten der Deckung an bauseits vorhandene Wohnflächenfenster in vorbeschriebener Schieferdeckung.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
		<b>Übertrag:</b> _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.2.2 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an schräge Traufen in  
vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.2.3 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an schräge Orgänge in  
vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.2.4 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an Dachdurchdringungen mit  
Eindeckflansch, bis 100 mm Durchmesser in  
vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.2.5 ca. \_\_\_\_\_ m Anarbeiten der Deckung**

Anarbeiten der Deckung an Dachdurchdringungen mit  
Eindeckflansch, bis ... mm Durchmesser in  
vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.2.6 ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluß**

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,  
Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung.  
Zuschnitt 200 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.2.7 ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluß**

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,  
Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung.  
Zuschnitt 250 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.2.8 ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluß**

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,  
Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung.  
Zuschnitt 333 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.2.9 ca. \_\_\_\_\_ m Metallkehle**

Metallkehle aus Kupferblech, DIN 1787 in  
vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 500 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Übertrag: \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: \_\_\_\_\_

**1.3.0 ca. \_\_\_\_\_ m Metallkehle**

Metallkehle aus legiertem Zinkblech DIN 17770  
in vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 500 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.3.1 ca. \_\_\_\_\_ Stck. Meisterstunden**

Meisterstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.3.2 ca. \_\_\_\_\_ Stck. Gesellenstunden**

Gesellenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.3.3 ca. \_\_\_\_\_ Stck. Auszubildendenstunden**

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nettosumme: \_\_\_\_\_

zzgl. 16% Mehrwertsteuer: \_\_\_\_\_

Endsumme: \_\_\_\_\_